



Fase 1/16

# COMUNE DI PALERMO

Area Tecnica della Riqualficazione Urbana e delle Infrastrutture  
Ufficio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità

Prot. n. 786197 del 12-05-2016 DI PALERMO

*[Handwritten signatures and initials]*

Libretto a mano

16 MAG. 2016

All'Ufficio Atti Ispettivi  
sede

*[Handwritten signature]* 16 MAG. 2016

**OGGETTO** :Interrogazione con risposta scritta n. 235 del 29/03/2016 del Consigliere Comunale Nadia Spallitta. - **Razionalizzazione della fognatura della zona compresa tra la Via Castellana e il Canale Passo di Rigano con l'eliminazione dei relativi scarichi fognari nel Canale.**

In riscontro alla interrogazione prot. n. 235 del 29/03/2016 si espone quanto segue.

### Risposta al quesito n.1 :

Si allega copia delle deliberazione di Giunta Comunale n. 2788 del 11/12/1997;

### Risposta al quesito n.2:

La Copertura finanziaria dell'incarico conferito risulta la seguente :

Imp. 5857/1997	68.172,31	cap. 19724	Impegno assunto con deliberazione n. 2788 del 11/12/1997
Imp. 7676/1999	95.089,53	cap. 24125	impegno assunto con det dirig n. 456 del 17/12/1999 (all.1)
imp. 10722/2000	11.878,51	cap. 23515	impegn assunto ai sensi dell'art. 183 c.5 del dlgs 77/95 (all.2)
Imp. 10930/2001	277.853,81	cap. 23396	impegno assunto con dd n. 174 del 19/12/2001 (all.3)

A tal proposito appare opportuno evidenziare il parere di regolarità contabile reso con nota 588531 del 10/07/2014 allegato alla deliberazione di GM. 120/2014.

### Risposta al quesito n.3 :

La deliberazione di CC n. 25 del 24/02/2015 riguarda l'apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio ai sensi dell'art. 10 comm2 2 art. 19 comma 2 del DPR 327/2001 i quali esattamente recitano :

Art. 10. Vincoli derivanti da **atti diversi** dai piani urbanistici generali (L)

*Comma 2* Il vincolo (*preordinato all'esproprio*) può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla **variante semplificata** al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti. (L)

Art. 19. L'approvazione del progetto

*Comma 2* L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.

Come prescrive la legge, trattandosi di opere a rete, queste non sono previste nei Piani Regolatori Generali e pertanto ai fini dell'esproprio necessario per la realizzazione di opere a supporto del servizio a rete (in questo caso per realizzare il manufatto di grigliatura e sfioro nei pressi di Via Leonardo da Vinci per un

importo di € 6.117,00) necessitano l'applicazione della disposizione imposta dalla legge ( decreto lgs. 327/2001).

**Risposta al quesito n. 4:**

- In data Luglio 1998 i professionisti hanno trasmesso all'Amm.ne il Progetto di Massima redatto ai sensi della legge reg. 10/93 per l'intervento in oggetto;
- In data 26 Luglio 1999 con prot. n. 27885/99 l'Ufficio del Genio Civile ha rilasciato autorizzazione, a condizione, ai sensi degli artt. 93 e seguenti del "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche delle diverse categorie" di cui al Regio Decreto n. 523 del 27/07/1904 sul medesimo progetto;
- A seguito di istruttoria, modifiche e integrazioni, con nota n. 1437/14 del 09/05/2002 questo Ufficio ha inoltrato il Progetto di Massima in questione all'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo al fine di richiedere approvazione in linea tecnica;
- Con nota prot. n. 11587 del 07/06/02 il medesimo ha comunicato a questa Amm.ne la sospensione dell'istruttoria dei progetti di reti fognarie in attesa di alcuni adempimenti e approfondimenti da parte della stessa Amm.ne;
- In data 19/09/02 con nota prot. 9941 l'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile ha restituito, senza approvazione tecnica, il progetto di massima in oggetto, richiedendo una verifica delle condizioni attuali del Canale Passo di Rigano;
- A seguito di ciò l'Amministrazione ha affrontato la problematica de quo tramite tavoli tecnici (V. nota prot. 126 del 09/04/2003) , ai quali hanno fatto seguito approfondimenti di carattere tecnico richiesti. (V. nota prot. 7129 del 14/11/2003);
- Nel contempo veniva attivata l'azione volta a verificare lo stato del Canale, al fine di poter riferire all'Ufficio del Genio Civile (V. nota prot. 716 del 17/03/2004);
- Veniva pertanto svolta una attività di informazione di carattere generale per lo stato dei canali di maltempo nei confronti dell'Ufficio del genio Civile (V. nota prot. 977 del 06/04/2004) , il quale richiedeva maggiori e puntuali approfondimenti per il Canale Passo di Rigano (Nota prot. 3427 del 27/05/2004);
- A seguito delle interlocuzioni con l'Ufficio del Genio Civile in data 19/10/2005 veniva inviato allo stesso il resoconto di cui alla nota prot. 4833.
- L'attività di ricognizione dello Stato del canale veniva effettuata dall'Ufficio di Protezione Civile, le cui risultanze venivano comunicate con nota prot. 173139 del 13/03/2007 e di seguito trasmesse con nota prot. 351480 del 25/05/2007 all'Ufficio del Genio Civile che l'aveva richiesta;
- Avendo adempiuto alle richieste dell'Ufficio del Genio Civile in merito all'attività di informazione sullo stato del Canale, con nota n. 729294 del 12/11/2007 questa Amm.ne ha invitato i progettisti incaricati a trasmettere il progetto adeguato ai requisiti richiesti dalla legge 109/94 come recepita dalla Regione Sicilia con legge reg. 7/2002, nell'ambito di scelte compatibili con la situazione idraulica del canale Passo di Rigano verificata dagli stessi progettisti;
- Con nota prot. 814035 del 21/11/2008 i progettisti trasmettevano il progetto definitivo, per il quale, a seguito dell'avanzamento normativo, si rendeva necessario la valutazione delle interferenze con le reti dei sottoservizi, avviando una intensa attività di ricognizione con gli enti gestori (AMAP, ENEL, ENEL, AMG, TELECOM etc.);
- Nel Marzo del 2009 entrava in vigore il nuovo prezzario della Regione Siciliana e pertanto con nota n. 562553 del 24/07/09 i professionisti incaricati hanno trasmesso il progetto definitivo in argomento. Aggiornato al nuovo prezzario e adeguato alle risultanze delle interferenze;
- In data 07/08/2009 veniva effettuata la verifica del progetto definitivo ai sensi dell'art. 8 comma o del DPR 554/99;
- In data 07/09/2009 con nota prot. 644303 i professionisti incaricati trasmettevano il progetto definitivo adeguato alle osservazioni della verifica di cui al punto precedente;
- Con nota prot. 860499 del 30/11/2009 l'Ufficio del RUP ha richiesto la convocazione della Conferenza Speciale dei Servizi ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge 109/04 come recepita e modificata dalla legislazione regionale;
- In data 10/02/2010 si è svolta la prima seduta della Conferenza Speciale n. 84/2010;
- Con nota prot. n. 195813 del 10/03/2010 si è provveduto a richiedere Nulla Osta Idraulico ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 al competente Ufficio del Genio Civile;
- Con nota prot. 23770 del 22/12/2010 assunta al prot. di questo Ufficio al n. 41140 del 18/01/2011 è stato trasmesso il verbale della prima seduta della Conferenza Speciale dei Servizi n. 84 del 10/02/2010, nella quale erano stati richiesti prescrizioni e approfondimenti; in particolare (tra l'altro) :
  - è stato richiesto uno studio particolareggiato da effettuarsi congiuntamente con l'ARTA per meglio chiarire gli aspetti relativi al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) stante che la zona presenta

elementi a rischio e pericolosità variabile R2-R3 e R4 e pericolosità P3, P4. A tal proposito è stato avviato un intenso scambio tra questa Area e il DARTA, il quale ha comunicato le proprie considerazioni positive con nota prot. 38054 del 07/06/2011 richiedendo nel contempo la soluzione tecnica prospettata. A tal fine questa Area ha provveduto a istituire un tavolo tecnico con Servizio Infrastrutture, Servizio Protezione Civile, Settore Urbanistica ed Edilizia, AMAP; e, dopo aver effettuato opportune verifiche e indagini, in data 13 Luglio 2011 ha affrontato risolutivamente la problematica in questione, ed inviato il resoconto dei lavori svolti all'ARTA con nota n. 576946 del 08/08/2011. Successivamente con nota prot. n. 602430 del 20/08/2012 l'Ufficio ha provveduto ad inviare al DARTA il dettaglio della soluzione tecnica, la cui realizzazione è prevista nel progetto definitivo in questione. Con nota prot. 68728 del 13/12/2012 il DARTA (Servizio 3) ha rilasciato parere favorevole;

- nonchè l'esecuzione di una campagna di indagini geognostiche;
- Con nota prot. 276091 del 09/04/2010 i professionisti incaricati hanno trasmesso il piano delle indagini geognostiche;
- Con nota prot. 286183 del 13/04/2010, ai sensi dell'art. 9 del disciplinare di incarico Rep. n. 56 del 23 Marzo 1998, è stato autorizzato il preventivo di cui al punto precedente;
- Con nota prot. 107422 del 09/02/2011 i professionisti incaricati hanno trasmesso la documentazione finale riguardante l'esecuzione delle indagini geognostiche;
- In attesa della pronuncia di Compatibilità Idraulica da parte del competente Assessorato Regionale al Territorio (nota prot. 68728 del 13/12/2012), con nota assunta al prot. al n. 718291 del 13/10/2011 l'Ufficio del Genio Civile comunicava che a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n.12 del 12/07/2011 che recepisce il *Codice dei Contratti Pubblici* di cui al Decreto leg.vo 163/2006 e del relativo regolamento di attuazione, il progetto in argomento doveva essere aggiornato alla normativa intervenuta ed invitava a richiedere una nuova conferenza dei servizi;
- In data 15/03/2013 è entrato in vigore il Nuovo Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Siciliana;
- Con nota prot. 433754 del 27/05/2013 i professionisti incaricati hanno trasmesso il progetto definitivo adeguato al Codice dei Contratti, al DPR 207/2010 ed al Prezzario 2013;
- Con nota prot. n. 649345 del 01/08/2013 il RUP richiedeva la Convocazione della Conferenza Speciale dei Servizi ai sensi dell'art. 5 comma 4 della Legge Reg. 12/2011;
- In data 07/11/2013 si svolgeva la prima seduta della Conferenza Speciale dei Servizi n. 108/2013;
- Durante la seduta gli Enti e Uffici convenuti richiedevano integrazioni e chiarimenti
- In data 14/01/2014 si è svolta la seconda conclusiva seduta della Conferenza Speciale dei Servizi n. 108/2013 e con nota assunta al prot. dell'Ufficio al n. 147186 del 18/02/2014 è stato trasmesso il Verbale con il quale la Conferenza, preso atto di tutti i pareri resi, ha espresso parere favorevole all'approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/7/2011 n. 11 del progetto definitivo in argomento;
- Con Deliberazione n. 120 del 16/07/2014 la Giunta Comunale ha, tra l'altro, preso atto dell'approvazione in linea tecnica di cui al punto precedente e approvato in linea amministrativa il progetto definitivo;
- il CIPE con deliberazione n. 60 del 30/04/2012 pubblicata sulla GURI n. 160 del 11/07/2012 avente per oggetto: *Fondo per lo sviluppo e la coesione - Programmazione Regionale- Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche ha individuato, su proposta delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, ha individuato 223 interventi prioritari e urgenti che attengono ai settori del collettamento e depurazione delle acque e della bonifica dei siti contaminati, finalizzati al superamento delle procedure di contenzioso e pre-contenzioso comunitario atti a superare alcune procedure di infrazione relative agli scarichi, e tra questi risulta il progetto in oggetto designato con CODICE 33526;*
- La Regione Sicilia ha sottoscritto in data 30/01/2013 l'Accordo di Programma Quadro (APQ) con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l'attuazione degli interventi della Delibera di cui al punto precedente, sottolineando gli obiettivi di urgenza per la natura degli interventi e per la procedura di infrazione in atto;
- Con nota del 3897 del 20/02/2014 il Ministero dell'Ambiente - Dipartimento Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche ha inviato il verbale della riunione tecnica tenutasi presso il detto Ministero in data 13/11/2013, con il quale è stato espresso parere favorevole al progetto definitivo con prescrizioni e osservazioni relative alla successiva fase progettuale esecutiva;
- Con nota assunta al prot. al n. 1038893 del 23/12/2014 i professionisti incaricati hanno trasmesso il progetto esecutivo;
- In data 17/03/2014 con prot. 232390 è stato richiesto al competente ARTA in merito all'assoggettabilità alle procedure di valutazione previste dalla parte seconda del D.to Leg.vo 152/2006 e ss.mm.ii;

- Con Decreto ARTA n.154/gab del 30 Aprile 2015 è stata dichiarata la non assoggettabilità a VIA dell'intervento in oggetto;
- Con disposizione di Servizio del Sig.r Capo Area n. 43 del 17/05/2014 è stato nominato il Verificatore Interno ai sensi dell'art. 112 comma 2<sup>^</sup> del Decreto Leg.vo 163/2006;
  - In data 22/06/2015 è stata effettuata la verifica (Rep. 01 del 10/07/2015) di cui all'art.112 del Decreto Leg.vo 163/2006 come recepito dalla Regione Siciliana con esito positivo;
  - In data 20/07/2015 con provvedimento 49923 assunto al prot. al n. 575419 del 20/07/2015 l'Ufficio del Genio Civile di Palermo ha rilasciato autorizzazione ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche di diverse categorie" di cui al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904;
  - In data 05/08/2015 (Rep. 04 del 05/08/2015) il verificatore interno ha redatto Il Rapporto Conclusivo della verifica, di cui all'art. 54 comma 7 del DPR 207/2010, con esito positivo relativo al Progetto esecutivo;
  - Con Rep. n. 05 del 11/08/2014 il RUP ha Validato il Progetto esecutivo.


#### Risposta al quesito n.5

Stante il lungo iter del procedimento complesso, e che il finanziamento è stato reperito solamente nell'anno 2012, non si riscontrano ritardi, se non quelli connessi alla approvazione a norma dell'opera pubblica in questione.

Si allegano:

1. Nota prot. 11587 del 07/06/2002;
2. Nota prot. 9941 del 19/09/2002;
3. Nota prot. 729294 del 12/11/2007;
4. Nota prot.- 23770 del 22/12/2010;
5. Nota prot. 68728 del 13/12/2012;
6. Nota 718291 del 13/10/2011; ,
7. Verbale 1<sup>^</sup> seduta Conferenza Speciale dei Servizi n. 108;
8. Verbale 2<sup>^</sup> seduta Conferenza Speciale dei Servizi n. 108;
9. Nota prot. 3897 del 20/02/2014 Ministero dell'Ambiente;
10. Nota prot. 1038893 del 23/12/2014;
11. Rapporto Conclusivo della Verifica (rep. 04 del 05/08/2015)

Il dirigente  
ing. Sergio Romano.



IL CAPO AREA  
Arch. Mario Li Castri

l'Assessore  
Emilio Arcuri

